

**Информация о мониторинге соглашений,
реализуемых с использованием механизмов муниципально-частного партнерства на территории города Курска, по
состоянию на 31.12.2022 г.**

№ п/п	Наименование проекта	Уровень реализации и проекта	Стороны соглашения (публичный партнер/частный инвестор)	Форма реализации	Номер и дата соглашения	Стадия реализации проекта, лет	Срок реализации проекта, лет	Объем инвестиций в создание объекта, тыс.руб.	Объем частных инвестиций в создание объекта, тыс.руб.	Фактически достигнутое значение на 31.12.2022		
										Объем инвестиций в создание объекта, тыс.руб.	Объем частных инвестиций в создание объекта, тыс.руб.	Информация о проделанной работе
1.	Реализация концессионного соглашения, модернизация тепловых сетей Центрального и Железнодорожного района «Комплекс теплоснабжения» внутри квартальных тепловых сетей в городе Курске	Муниципальный	Муниципальное образование «Город Курск» / ПАО «Квадра – Генерирующая компания»	Концессионное соглашение	б/н 14.09.2020	Реконструкция	2020-2035 (15 лет)	2254636,7	1854636,7	646850,9	432922,51	В 2021 году в соответствии с техническими показателями проведена реконструкция тепловых сетей с укладкой предварительно изолированных труб 8 объектов, протяженностью 6979,8 м. В 2022 году в соответствии с техническими показателями была проведена реконструкция тепловых сетей с укладкой предварительно изолированных труб к домам 10 объектов, протяженностью 7312,4 м
2.	Оказание услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения	Муниципальный	Комитет жилищно-коммунального хозяйства г. Курска / ООО «Световые технологии «Эско»	Энергосервисный контракт	№Ф.2019.52 4178 от 23.08.2019	Эксплуатация	2020-2027 (7 лет)	610829,2	-	281507,9		Проведены работы по замене 25871 существующих осветительных приборов на энергоэффективные; осуществлен демонтаж и вывоз существующих светильников на склад Заказчика, приобретение, доставка, монтаж светодиодных консолей светильников утилитарного наружного освещения. Осуществлено: приобретение, доставка, монтаж контролеров управления для светодиодных консольных светильников утилитарного наружного освещения с управляемым блоком питания мощностью от 110 Вт – 1 866 шт.; приобретение, доставка, монтаж светодиодных консольных светильников наружного освещения с управляемым блоком питания мощностью от 110 Вт – 1866 шт.; пуско-наладочные мероприятия – 1 шт. Общая сумма экономии электроэнергии за период действия контракта должна составить 696652565,81 кВт/ч.